



ANEXO X

PROYECTO: PLAN ESTRATEGICO MEDIA TENSION - ETAPA I - OBRA CIVIL

UBICACIÓN: AV. BARTOLOME MITRE 1891 - PARTIDO DE MORENO

N°	PLAN DE TRABAJO						
	RUBROS	PLAZOS DE OBRA (4 MESES)					
	DESIGNACIÓN	MONTO	INCIDENCIA	MES 1	MES 2	MES 3	MES 4
1	<b>ALBAÑILERIA</b>						
	Albañileria		30,81%	35%	30%	25%	10%
2	<b>INSTALACIONES ELECTRICAS DE MT y BT</b>						
	Instalaciones Electricas de MT y BT		68,64%	5%	60%	20%	15%
3	<b>LIMPIEZA DE OBRA</b>						
	Limpieza de Obra		0,54%	20%	20%	20%	40%
<b>TOTAL</b>		\$	-	100,00%			

% de Avance Actual Previsto	14,33%	50,54%	21,54%	13,59%	<b>100,00%</b>
% de Avance Acumulado Previsto	14,33%	64,87%	86,41%	100,00%	
Monto de Inversión Mensual Previsto	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	
Monto de Inversión Acumulado Previsto	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	