


ANEXO X

PROYECTO: MEJORA DE LA CONECTIVIDAD FÍSICA E INALAMBICA DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE MORENO
 UBICACIÓN: AVENIDA BARTOLOMÉ MITRE 1891 – PARTIDO DE MORENO

N°	RUBROS	PLAN DE TRABAJO											
		DESIGNACION	MONTO	INCIDENCIA	PLAZOS DE OBRA (4 MESES)								
				MES 1	MES 2	MES 3	MES 4						
1	ALBAÑILERIA												
	Albañilería	\$ 3.225.076,65	11,69%		90%	10%							100,00%
2	INSTALACIONES SANITARIAS												
	Instalaciones sanitarias	\$ 123.158,36	0,45%		95%	5%							100,00%
3	INSTALACIONES ELECTRICAS												
	Instalaciones electricas	\$ 7.122.721,71	25,82%			40%	60%						100,00%
4	INSTALACIONES DE DATOS												
	Instalaciones de datos	\$ 7.395.873,63	26,81%		20%	60%	20%						100,00%
5	MATERIALES DATOS Y REDES												
	Materiales datos y redes	\$ 5.436.631,12	19,71%					15%		85%			100,00%
6	CONSTRUCCION EN SECO												
	Construcción en seco	\$ 144.350,32	0,52%			100%							100,00%
7	TRABAJO DE HERRERIA												
	Trabajos de herrería	\$ 853.675,18	3,09%			100%							100,00%
8	PINTURA												
	Pintura	\$ 1.126.316,70	4,08%					15%		85%			100,00%
9	VIDRIOS												
	Vidrios	\$ 121.515,41	0,44%							100%			100,00%
10	AIRE ACONDICIONADO												
	Aire acondicionado	\$ 262.141,89	0,95%								100%		100,00%
11	EQUIPAMIENTO PARA TRABAJOS EN SECTOR CON RESIDUOS Y36												
	Equipamiento para trabajos en sector con residuos Y36	\$ 1.079.531,35	3,91%	100%									100,00%
12	FILMS DE CONTROL SOLAR PARA VIDRIOS												
	Films de control solar para vidrios	\$ 95.528,35	0,35%									100%	100,00%
13	LIMPIEZA DE OBRA												
	Limpieza de obra	\$ 597.780,50	2,17%		25%	25%	25%	25%					100,00%
	TOTAL	\$ 27.584.301,18	100,00%										
	% de avance actual previsto				20,76%	31,77%	24,97%	22,50%					
	% de avance acumulado previsto				20,76%	52,53%	77,50%	100%					
	Monto de Inversion Mensual Previsto			\$	5.727.720,63	\$	8.762.749,07	\$	6.886.695,05	\$	6.207.136,42	100%	
	Monto de Inversion Acumulado Previsto			\$	5.727.720,63	\$	14.490.469,70	\$	21.377.164,75	\$	27.584.301,18		



Arq. EDUARDO A. FAISMAN
 SECRETARIO
 DE INFRAESTRUCTURA Y PLAN MAESTRO
 UNIVERSIDAD NACIONAL DE MORENO